



Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 1 - Investimento 1.1

Linea A: "Realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento di impianti esistenti"

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI: *Centro di raccolta rifiuti del Comune di Dossena - Interventi di adeguamento normativo e ampliamento*

"FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" PNRR M2 C1 I1.1 – LINEA A – Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti.

CUP: E68C21000020007 - CIG: B87411FF6B

Gli interventi prevedono:

- Modifica della piattaforma sopraelevata per il conferimento ad un maggior numero di cassoni e copertura della stessa
- Realizzazione di nuova area destinata ai RAEE, anch'essa coperta
- Inserimento di nuovo edificio di servizio con ufficio e bagno per addetti costituito da un box prefabbricato.
- Nuove pavimentazioni in cemento carrabile impermeabilizzato e in asfalto
- Aggiornamento e messa a norma del sistema di raccolta e deflusso acque piovane
- Revisione delle recinzioni e dei cancelli
- Inserimento di sbarre per la regolamentazione e controllo accessi
- Revisione ed implementazione dell'impianto di illuminazione
- Inserimento dell'impianto di videosorveglianza
- Realizzazione di impianto fotovoltaico
- Predisposizione delle aree per l'eventuale futuro inserimento di un impianto di compostaggio elettromeccanico

COMMITTENTE: *Comune di Dossena (BG)
Via Chiesa, 1 - 24010
C.F.: 85001850164 – P. IVA: 00984110163*

STAZIONE APPALTANTE: *Servizi Comunali S.p.a.
R.U.P.: Geom. Maurizio Bonincontri
Via L. Suardo, n° 14° - 24067 – Sarnico (BG)
C.F. e P. IVA: 02546290160
P.E.C.: protocollo@pec.servizicomunali.it*

DIRETTORE LAVORI: *Ing. Stefano Molinari
Via Europa, 33/a - 21040 – Morazzone (VA)
C.F.: MLNSFN83P25L682Q - P.IVA: 03135920126
P.E.C.: stefano.molinari@ingpec.eu*

IMPRESA ESECUTRICE: *Impresa edile Ferrari Damiano – Via Longoni 72 – 24030 Palazzago (BG)
P.IVA: 02284110166 – C.F.: FRRDMN75T24A794Y
P.E.C.: ferrari.damiano@legalmail.it*

CONTRATTO: *d'appalto del 29 gennaio 2026 di repertorio R.C.U. 026/2026 per un importo contrattuale di 314.049,71€ oltre IVA, di cui 10.409,63 € per oneri della sicurezza*

TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: *100 giorni*

L'anno **2026** il mese di **agosto** il giorno **13** il sottoscritto Direttore dei Lavori, *Ing. Stefano Molinari*, designato con Determinazione del settore tecnico n. 78 del 28.03.2024 a firma Enrico de Taroni per Servizi Comunali S.p.A., procede alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al contratto in epigrafe.

VISTI:

- la determinazione n. 2532/2025 della C.U.C. Area Vasta di Brescia relativa all'approvazione del verbale della gara espletata in data 10/11/2025 dalla quale si evince che:
 - con determinazione della CUC Area Vasta Provincia di Brescia registrata al n.2362 del 21/10/2025 si è proceduto all' approvazione del bando di gara;
 - con il verbale di gara n.1 del 10/11/2025 relativo alla proposta di aggiudicazione con allegato check list ammissibilità è stato individuato l'operatore economico aggiudicatario della gara che risulta essere la ditta "Impresa edile Ferrari Damiano" con sede legale in via Longoni n.72 in 24030 PALAZZAGO (BG) - P.IVA 02284110166 e C.F. FRRDMN75T24A794Y
- Il contratto d'appalto del 29 gennaio 2026 di repertorio R.C.U. 026/2026 per un importo contrattuale di euro 314.049,71 oltre IVA, di cui euro 10.409,63 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO CHE

- Il tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori era di giorni 100 giorni;
- Le lavorazioni sono state consegnate in data 16 febbraio 2026;
- Nel corso delle lavorazioni sono stati redatti i seguenti verbali di sospensione e ripresa dei lavori:
 - Verbale di sospensione n. 1 in data se in data 20/02/2026 e verbale di ripresa n. 1 in data 03/03/2026 (giorni sospensione 11);
 - Verbale di sospensione n. 2 in data se in data 30/04/2026 e verbale di ripresa n. 2 in data 12/05/2026 (giorni sospensione 12);
 - Verbale di sospensione n. 3 in data se in data 28/05/2026 e verbale di ripresa n. 3 in data 08/06/2026 (giorni sospensione 11);
- A seguito dei verbali di sospensione e ripresa sopra riportati, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era il 29 giugno 2026;
- In data 29 giugno 2026 è stato sottoscritto il Certificato di ultimazione lavori condizionato in cui venivano assegnati 40 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle lavorazioni di lieve entità, ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento;
- La scadenza di tale assegnazione era fissata quindi a tutto il 08 agosto 2026
- La data effettiva di conclusione delle lavorazioni è certificata il 07 agosto 2026 con apposito verbale.

CERTIFICA

La regolare esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni e pattuizioni contrattuali nonché in coerenza con la descrizione della misura *PNRR M2 C1 I1.1 – LINEA A – Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti.*

Dossena, **13 agosto 2026**


Il Direttore dei Lavori

L'impresa affidataria

Il R.U.P.


(Ing. Stefano Molinari)


(Sig. Damiano Ferrari)

SERVIZI COMUNALI S.p.A.
Via Suardo, 14 A
24060 SARNICO (BG)
Tel. 035.914122 - Fax 035.914618
C.F. e P. I. 02546290160

(Geom. Maurizio Bonincontri)