



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Dossena
Provincia di Bergamo

LAVORI DI: Messa in sicurezza del tratto di strada interessata dal cedimento del ciglio, mediante realizzazione di un muro di sostegno con fondazione a mensola verso l'interno con un'altezza complessiva di 3,00 m poggiante su terreno compattato e drenato, realizzazione del drenaggio delle acque presenti, rifacimento del piano viabile e la posa di adeguate barriere stradali in via Prato Molinaro in comune di Dossena (BG)" - CUP: E67H21001800002

IMPRESA: L'OROBICA S.R.L. – via per Orio n.18 24126 Bergamo (BG)
Contratto mediante scrittura privata in data 29/08/2023 n. rep. 409/sp
Approvazione del progetto esecutivo con Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 03/06/2023.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016/2016 e ex art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

PROGETTO: In data 11/05/2023, prot. 2595, redatto dal Dott. Ing. Agostino Maninetti per l'importo complessivo di € 170.000,00 dei quali:

Lavori a base d'asta	€ 119.000,00
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 116.165,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.834,33
Deduzione del ribasso di gara (- 0,1 %)	€ - 116,17
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 118.883,83

Progetto definitivo/esecutivo e importo di progetto: Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dal Dott. Ing. Agostino Maninetti in data 26/04/2023, per l'ammontare complessivo di € 170.000,00 di cui € 119.000,00 per lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 2.834,33) e € 51.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione ed è stato validato in data 01/06/2023 prot. n. 3085.

Aggiudicazione dei lavori: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Polizia Locale del Comune di Dossena n. generale 142 N. settore 106 del 25/07/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa L'OROBICA SRL, con sede a Bergamo in via per Orio n. 18 P.IVA 00382810166, che ha offerto il ribasso del 0,10 %.

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti previsti dall'appalto si riferiscono alle opere di messa in sicurezza del tratto di strada interessata dal cedimento del ciglio, mediante realizzazione di un muro di sostegno con fondazione a mensola verso l'interno con un'altezza complessiva di 3,00 m poggiante su terreno compattato e drenato, realizzazione del drenaggio delle acque presenti,

rifacimento del piano viabile e la posa di adeguate barriere stradali in via Prato Molinaro in comune di Dossena (BG)" - CUP: E67H21001800002.

Appalto: I lavori sono stati affidati all'IMPRESA L'OROBICA SRL, con sede a Bergamo in via per Orio n. 18 P.IVA 00382810166, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Polizia Locale del Comune di Dossena n. generale 142 N. settore 106 del 25/07/2023 a seguito di offerta a misura, con ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara di 0,10% corrispondenti a € 118.883,83 al netto di IVA di legge (di cui € 2.834,33 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), per l'importo complessivo netto di aggiudicazione € 118.883,83. Il contratto è stato stipulato in data 29/08/2023 rep. n. 409/sp.

Perizia di Variante: Durante il corso dei lavori non è stato necessario redigere alcuna Perizia di Variante.

Modifica quadro economico: Durante il corso dei lavori non è stato necessario modificare il quadro economico dell'opera.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia: Durante il corso dei lavori non è stato necessario modificare il contratto.

Somme autorizzate: In totale pertanto le somme autorizzate per i lavori risultano di complessivi € 118.883,83 (di cui € 2.834,33 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso).

Atti suppletivi: Non è stato necessario stipulare atti suppletivi.

Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Verbali di concordamento nuovi prezzi: Durante il corso dei lavori si è reso necessario concordare con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 04/12/2023 tre nuovi prezzi.

Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 13/11/2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, 30 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 12/12/2023.

Sospensione e ripresa dei lavori: Durante il corso dei lavori non è stato necessario ordinare sospensione dei lavori per complessivi.

Proroghe e tempi aggiuntivi: Non sono stati concesse proroghe o tempi aggiuntivi per l'esecuzione dei lavori.

Ultimazione lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/12/2023, come fu accertato con Certificato di Ultimazione Lavori in data 12/12/2023 e quindi in conformità al tempo utile stabilito.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Anticipazioni in denaro: In corso di esecuzione non è stato necessario richiedere all'appaltatore anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle Norme Contrattuali e della speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

Certificati di pagamento: Durante l'esecuzione è stato emesso un certificato di pagamento pari al SAL n.1 a tutto il 16/12/2023 di € 118.289,41.

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 12/12/2023 e firmato dall'Impresa Appaltatrice in pari data, per un importo complessivo di nette € 118.883,83, comprensivo dei costi per la sicurezza, così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette:	€116.049,50
b) costi per la sicurezza:	€ 2.834,33
Totale generale netto	€ 118.883,83
Da cui sono dedotte:	
c) Certificati emessi:	€ 118.289,41
d) Penale per ritardo ultimazione	€ 0
Sommano le deduzioni	€118.289,41
Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'Impresa:	€ 594,42

Riserve dell'impresa: L'impresa non ha apposto alcuna riserva sui documenti contabili.

Infortuni in corso di lavoro: Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai, sociali e previdenziali: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Bergamo.

Termini per l'accertamento della regolare esecuzione: Il collaudo deve aver luogo entro 90 giorno dalla data di ultimazione dei lavori.

Avvisi ai creditori: Il responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

Cessione di credito da parte dell'impresa: Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Agostino Maninetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 2216.

Condizioni attuali delle opere eseguite: Le opere eseguite si presentano in buone condizioni.

Collaudo statico delle opere: Non necessario in quanto i lavori hanno interessato opere strutturali privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità come da dichiarazione asseverata del sottoscritto progettista strutturale abilitato Dott. Ing. Agostino Maninetti.

Accertamenti sulla qualità dei materiali: E' stata presa visione della documentazione allegata al presente Certificato di Regolare Esecuzione relativa ai certificati di origine qualità e provenienza e dichiarazioni di conformità alle norme specifiche e di corretta posa in opera in Allegato n.1.

Tempo stabilito per il C.R.E.: L'art. n. 237 D.P.R. 207/2010 stabilisce che il collaudo finale deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quindi entro il 11/03/2023 salvo eventuali proroghe per mancata consegna della necessaria documentazione o eventuali accertamenti ulteriori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In base alle circostanze predette, considerato che:

- le opere vennero eseguite secondo la buona regola d'arte, in conformità alle previsioni di progetto nonché ai patti contrattuali;
- le opere eseguite si presentano attualmente in condizioni di normalità e di efficienza;
- i prezzi applicati ai lavori sono tutti contrattuali ovvero derivanti da regolare verbale di concordamento di nuovi prezzi;
- nessun infortunio ebbe mai a lamentarsi nel corso dei lavori;
- l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi;
- dalla operata revisione contabile non è emersa la necessità di rettificare l'importo finale;
- le somme spese sono contenute in quelle autorizzate;
- a norma delle vigenti disposizioni di legge il Direttore dei lavori può rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Arch. Giosuè Savoldelli,

CERTIFICA

che i lavori opere di messa in sicurezza del tratto di strada interessata dal cedimento del ciglio, mediante realizzazione di un muro di sostegno con fondazione a mensola verso l'interno con un'altezza complessiva di 3,00 m poggiante su terreno compattato e drenato, realizzazione del drenaggio delle acque presenti, rifacimento del piano viabile e la posa di adeguate barriere stradali in via Prato Molinaro in comune di Dossena (BG)" - CUP: E67H21001800002 individuati sul territorio del comune di Dossena eseguiti dall'IMPRESA L'OROBICA SRL, con sede a Bergamo in via per Orio n. 18 P.IVA 00382810166, sono collaudabili e pertanto rilascia il presente,

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

liquidando il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare dello stato finale riconfermato in nette

€ 118.883,83

- A dedurre n. 1 certificato di pagamento per un importo di

€ 118.289,41

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

€ 594,42

che si possono pagare all'impresa L'OROBICA SRL, con sede a Bergamo in via per Orio n. 18 P.IVA 00382810166, a saldo della liquidazione in parola, oltre allo svincolo della cauzione definitiva, salvo la superiore approvazione del presente certificato.


Allegati: Allegato n.1

Bergamo, 26 aprile 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



L'APPALTATORE

L'OROBICA S.R.L. ad unico socio
Sede: Via per Orio, 18 - 24126 BERGAMO
Esercizio: Via A. Locatelli, 8
24019 ZOGNO (BG)
Cod. Fisc. e Partita IVA 00382810166

